

**АКТ № 2017-2.39/6**

**по результатам проверки законности и результативности использования  
бюджетных средств, выделенных  
в рамках МП «Развитие культуры» в 2014-2017 годах  
МБУ ДО Детская школа искусств № 5, в части оснащения и укрепления  
материально-технической базы**

28.12.2017

г. Воронеж

В соответствии со ст. 6 и 9 Положения о Контрольно-счетной палате городского округа город Воронеж (утв. решением Воронежской городской Думы от 16.11.2011 № 642-III) и на основании п. 2.39 плана работы на 2017 год, распоряжения от 27.10.2017 № 43 консультантом аудиторского направления по контролю расходов бюджета на ЖКХ, благоустройство, дорожное хозяйство и охрану окружающей среды А.А. Аминовым и главным специалистом аудиторского направления по контролю расходов бюджета на социальную сферу О.А. Матвиенко проведена проверка законности и результативности использования бюджетных средств, выделенных в рамках МП «Развитие культуры» в 2014-2017 годах МБУ ДО Детская школа искусств № 5, в части оснащения и укрепления материально-технической базы.

Начало проверки: 30.10.2017

Окончание проверки: 20.12.2017

Основные сведения о проверяемом объекте:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская школа искусств № 5 (далее – МБУ ДО, школа искусств, учреждение) создано на основании постановления администрации городского округа<sup>1</sup>. Учреждение имеет статус юридического лица, запись в Единый государственный реестр юридических лиц внесена 26.08.2002.

Учредитель и собственник имущества учреждения – муниципальное образование городской округ город Воронеж. Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация городского округа, главный распорядитель бюджетных средств – управление культуры администрации городского округа. Куратор – руководитель управления культуры<sup>2</sup>.

Бухгалтерское обслуживание финансово-хозяйственной деятельности учреждения производится МКУ «Центр бухгалтерского учета и обеспечения

<sup>1</sup> Постановление администрации городского округа город Воронеж от 26.12.2011 № 1412 «О создании муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств № 5 городского округа город Воронеж путем изменения типа муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств № 5 городского округа город Воронеж»

<sup>2</sup> Распоряжение главы городского округа от 29.03.2005 № 217-р «Об утверждении положения «О кураторах муниципальных учреждений» и закреплении заместителей главы администрации городского округа г. Воронеж и руководителей структурных подразделений в качестве кураторов муниципальных учреждений»

  
(подпись представителя организации)

  
(подпись сотрудника КСП)

деятельности учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж» (далее – МКУ «ЦБУ и ОДУ УК») по договору от 31.12.2013 № б/н<sup>3</sup>.

В проверяемом периоде ответственные за финансово-хозяйственную деятельность учреждения:

– директор МБУ ДО – Вячеслав Михайлович Золототрубов (с 23.12.1986 по настоящее время);

– директор – главный бухгалтер МКУ «ЦБУ и ОДУ УК» – Елена Леонидовна Черепанина (с 15.02.2006 по 31.08.2017);

– заместитель директора – главный бухгалтер МКУ «ЦБУ и ОДУ УК» – Галина Николаевна Расстригина (с 01.09.2017 по настоящее время).

Юридический адрес: 394080, г. Воронеж, Ленинский проспект, 207.

Фактическое местонахождение: Ленинский проспект, 207, ул. Минская, 19, корпус 2, Ленинский проспект, 149.

В ходе проверки установлено:

#### **1. Нормативные документы, регламентирующие деятельность МБУ ДО Детская школа искусств № 5.**

Деятельность учреждения регламентируется Уставом, утвержденным постановлением администрации городского округа от 12.10.2015 № 775<sup>4</sup>. Предмет деятельности учреждения – художественное образование и эстетическое воспитание детей в интересах человека, семьи, общества и государства, создание благополучных условий для разностороннего развития личности. Для достижения поставленных целей учреждение осуществляет следующие виды деятельности:

– реализацию программ дополнительного образования детей по видам искусства: фортепиано, оркестровые инструменты, народные инструменты, хоровое пение, духовные и ударные инструменты, фольклорное искусство, театральное искусство, сольное пение, гитара, хореография, живопись;

– реализацию дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства.

Учреждение выполняет задания Учредителя в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными Уставом, имеет право оказывать платные услуги.

Образовательную деятельность школа искусств осуществляет на основании бессрочной лицензии от 03.11.2015 № ДЛ-431, выданной Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

<sup>3</sup> Договор от 31.12.2013 № б/н на оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию

<sup>4</sup> Постановление администрации городского округа от 12.10.2015 № 775 «О переименовании муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская школа искусств № 5 городского округа город Воронеж и утверждении новой редакции Устава»

## 2. Закрепление муниципального имущества за учреждением, эффективность его использования.



Учреждение расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании (1 249,5 кв. м), расположенном по адресу: Ленинский проспект, 207 (передано на праве оперативного управления по договору, заключенному с комитетом по управлению имуществом 06.06.2005 № ОУ-753-Ж).

№ 2454<sup>5</sup> школе искусств передано в оперативное управление нежилое помещение (320,4 кв.м) по ул. Минская, 19, корпус 2.

В 2017 году на баланс учреждения от МБУК «Централизованная библиотечная система» передано также нежилое помещение (236,6 кв.м), расположенное по адресу: Ленинский проспект, 149.



Право оперативного управления на здания школы искусств зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Воронежской области:

- 20.05.2013 (Ленинский проспект, 207);
- 22.01.2015 (Минская, 19, корпус 2);
- 11.07.2017 (Ленинский проспект, 149).



Детская школа искусств № 5 – одна из старейших школ города Воронежа (год постройки – 1946). Физический износ зданий составляет от 35 до 43%. Необходимо отметить, что, в целом, состояние здания школы (Ленинский пр-т, 207) искусств можно оценить как удовлетворительное. В 2014 году произведен ремонт

кровли, в текущем году – работы по благоустройству территории (уложено асфальтовое покрытие, тротуарная плитка), ремонт санузлов (*более подробно в ч. 4 акта*). Помещение актового зала учреждения находится в хорошем состоянии: в 2013 году приобретены мягкие кресла (161 шт.), в 2017 году отремонтирована сцена, зрительный зал оснащен современным световым и звуковым оборудованием.



<sup>5</sup> Приказ УИЗО от 03.10.2013 № 2454 «О передаче в оперативное управление МБОУДОД ДШИ № 5 недвижимого имущества, расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Минская, дом 19, корпус 2»

Что касается помещения по адресу Минская, 19, корпус 2, то его состояние можно оценить как хорошее. Как было указано выше, свидетельство о регистрации права на данное помещение получено в 2015 году, а официальное открытие данного филиала произошло в октябре 2016 года (школа приняла своих первых воспитанников). В 2016 году помещение было полностью отремонтировано (крыша, фасад, работа по внутренней отделке) (более подробно в ч. 4 акта).



В соответствии с постановлением администрации городского округа от 26.12.2011 № 1412 за учреждением закреплено особо ценное имущество (23 ед.) на сумму 2 171,6 тыс. руб.: автобус, автомобиль, 3 аккордеона, 3 рояля и 15 пианино.

Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком, расположенным по адресу Ленинский пр-т, 207 (4 474 кв. м), зарегистрировано 06.12.2013.

Согласно представленным бухгалтерским документам в балансе учреждения отражены основные средства, стоимость которых приведена в таблице:

Период	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость
на 01.01.2014	22 832,5	12 109,4
на 01.01.2015	23 712,5	12 210,9
на 01.01.2016	24 116,1	12 235,7
на 01.01.2017	24 392,3	12 008,3
на 01.10.2017	25 377,4	12 499,5

тыс. руб.

С 01.04.2017 учреждением сдается в аренду часть нежилого встроенного помещения фойе площадью 2 кв.м, расположенного по адресу:



Ленинский проспект, 207, по договору оказания услуг<sup>6</sup> размещения 2-х торговых аппаратов (снекового и кофейного). Срок аренды – 11 месяцев, арендатор – ООО «Воронежская Вендинговая Компания». В ходе проверки установлено, что сдача в аренду осуществлялась с соблюдением требований решения Воронежской городской Думы<sup>7</sup>. Поступление средств от сдачи в аренду в период с 01.04.2017 по 01.10.2017 составило 13 тыс. руб.<sup>8</sup> На момент проверки в фойе установлен один (снековый) аппарат.

<sup>6</sup> Договор оказания услуг размещения торговых аппаратов от 01.04.2017 б/н

<sup>7</sup> Решение Воронежской городской Думы от 20.02.2013 № 1080-III «Об утверждении положения о порядке предоставления в аренду муниципального имущества городского округа г. Воронеж»

<sup>8</sup> Справка МКУ от 31.10.2017 б/н

Справочно. Согласно ч. «б» п. 3.1 договора оказания услуг от 01.04.2017 в обязанности арендатора входит возмещение стоимости электроэнергии, которое будет осуществляться на основании выставленных школой искусств счетов по показаниям счетчика за полугодие (справка МКУ «ЦБУ и ОДУ УК» от 31.10.2017 б/н).

### 3. Оценка эффективности реализации мероприятий, предусмотренных МП «Развитие культуры» подпрограмма 1 «Сохранение и развитие культуры и искусства» в части сохранения и развития существующей сети, оснащения и укрепления материально-технической базы.

Постановлением администрации городского округа от 20.12.2013 № 1237<sup>9</sup> утверждена долгосрочная муниципальная программа «Развитие культуры» со сроками реализации 2014-2020 годы (далее по тексту – МП).

В рамках подпрограммы 1 запланированы мероприятия, предусматривающие финансовое обеспечение деятельности ДШИ, в том числе проведение капитального ремонта, поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии (текущий ремонт), а также оснащение и укрепление материально-технической базы (приобретение оборудования).

Финансовая деятельность учреждения осуществляется согласно Плану финансово – хозяйственной деятельности (далее – ПФХД). Финансовое обеспечение деятельности учреждения в проверяемом периоде осуществлялось за счет средств субсидий на выполнение муниципального задания, субсидий на иные цели и средств, получаемых от оказания платных услуг.

Информация о денежных средствах, направленных на финансирование школы искусств, представлена в таблице.

тыс. руб.

№ п/п	Период	ВСЕГО:	в том числе:		
			субсидия на выполнение муниципального задания	субсидия на иные цели	внебюджетная деятельность
1.	2014 год	37 701,1	34 324,0	490,0	2 887,1
2.	2015 год	40 940,0	35 269,2	2 470,9	3 199,9
3.	2016 год	39 875,3	32 428,2	1 308,4	6 138,7
4.	9 месяцев 2017 года	27 439,6	24 054,1	74,9	3 310,6
	<b>ИТОГО:</b>	<b>145 956,0</b>	<b>126 075,5</b>	<b>4 344,2</b>	<b>15 536,3</b>

Реализация МП включает выполнение Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культуры и искусства», основными мероприятиями которой являются:

1. «Сохранение и развитие существующей сети муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации

<sup>9</sup> Постановление администрации городского округа от 20.12.2013 № 1237 «Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие культуры»

городского округа город Воронеж». В рамках мероприятия осуществляется финансирование проведения капитального ремонта и поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии.

Информация об утвержденных бюджетных ассигнованиях и произведенных кассовых расходах на проведение ремонта здания учреждения представлена в таблице:

тыс. руб.

№ пп	Вид расходов	Средства бюджета городского округа		Внебюджетные средства	
		план	кассовые расходы	план	кассовые расходы
2014 год					
1.	Капитальный ремонт	440,0	440,0	300,0	14,7
2.	Текущий ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0
2015 год					
3.	Капитальный ремонт	3796,0	2420,9	0,0	0,0
4.	Текущий ремонт	0,0	0,0	1462,0	0,0
2016 год					
5.	Капитальный ремонт	1209,0	1208,5	0,0	0,0
6.	Текущий ремонт	0,0	0,0	3325,0	2697,3
10 месяцев 2017 года					
7.	Капитальный ремонт	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Текущий ремонт	0,0	0,0	2117,5	1516,5
	<b>Итого:</b>	<b>5445,0</b>	<b>4069,4</b>	<b>7204,5</b>	<b>4228,5</b>

Таким образом, на проведение капитального и текущего ремонтов в 2014 году направлено 1,2%, 2015 год – 5,9%, 2016 год – 9,8%, за 10 месяцев 2017 года – 4,8% от общего финансирования учреждения.

2. «Оснащение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, подведомственных управлению культуры администрации городского округа город Воронеж». В рамках мероприятия осуществляется финансирование приобретения оборудования для нужд учреждений культуры.

Информация о плановых назначениях и кассовых расходах на приобретение оборудования представлена в таблице:

тыс. руб.

№ п/п	Приобретение оборудования	Средства бюджета городского округа		Внебюджетные средства (оказание учреждением платных услуг)	
		план	кассовые расходы	план	кассовые расходы
1.	2014 год	50,0	50,0	959,0	419,5
2.	2015 год	50,0	50,0	1 169,0	541,1
3.	2016 год	175,0	100,0	1 263,0	371,7
4.	9 месяцев 2017 года	175,0	75,0	1 279,0	814,4
	<b>Итого:</b>	<b>450,0</b>	<b>275,0</b>	<b>4 670,0</b>	<b>2 146,7</b>

Таким образом, на приобретение оборудования в 2014 году направлено 1,2%, в 2015 – 1,4%, в 2016 году – 1,2%, за 9 месяцев 2017 г. – 3,2% от общего финансирования деятельности учреждения.

#### **4. Проверка обоснованности и эффективности расходования средств, выделенных на проведение капитального и текущего ремонтов.**

Для обеспечения эксплуатации здания учреждением заключались контракты (договоры) для проведения текущего и капитального ремонта. Необходимость проведения работ определялась директором учреждения. Стоимость работ определялась на основании проектно-сметного метода. Сотрудниками учреждения составлялись дефектные ведомости с указанием видов и объемов работ. Локальные сметы составлялись специалистами управления культуры или иными организациями с последующей проверкой специалистами управления культуры. Акты КС-2 визировались руководителем учреждения, объемы работ принимались заместителем директора по АХЧ, расценки проверялись специалистами управления.

##### **2014 год**

В 2014 году на проведение капитального и текущего ремонта учреждению предусмотрено финансирование в размере 740,0 тыс. руб., в том числе средства бюджета городского округа (субсидии на иные цели) – 440,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 300,0 тыс. руб. По результатам электронного аукциона заключен контракт от 18.06.2014 № 2014.138343 с ООО «Эксперт» на проведение работ по капитальному ремонту мягкой кровли здания по адресу Ленинский проспект, 207 на сумму 474,2 тыс. руб. Срок выполнения работ 18.07.2014 (30 календарных дней с момента подписания контракта), срок оплаты по факту выполнения работ в течение финансового года. Дополнительным соглашением от 23.10.2014 № 1 сумма контракта уменьшена в соответствии с фактически выполненными работами. Работы выполнены в установленный срок (акт КС-2 от 18.07.2014 № 1 на сумму 454,7 тыс. руб.). Оплата за выполненные работы произведена своевременно и в полном объеме (п/п от 22.09.2014 № 256434 на сумму 14,7 тыс. руб. – внебюджетные средства; п/п от 07.10.2014 № 276013 на сумму 440,0 тыс. руб. – субсидии на иные цели).

##### **2015 год**

В 2015 году на проведение капитального и текущего ремонтов учреждению предусмотрено финансирование в размере 5 258,0 тыс. руб., в том числе на капитальный ремонт – 3 796,0 тыс. руб. (субсидии на иные цели), текущий ремонт – 1 462,0 тыс. руб. (внебюджетные средства).

По результатам электронного аукциона учреждением заключен контракт от 30.06.2015 № 2015.231260 с ООО «ПетроСтрой» на проведение работ по капитальному ремонту помещений по адресу: ул. Минская, 19, корпус 2 на сумму 3 796,0 тыс. руб. Срок выполнения работ – 29.08.2015 (60 календарных дней с момента подписания контракта), срок оплаты – 30 дней с даты подписания заказчиком документов о приемке. Работы выполнены частично на сумму 2 793,7 тыс. руб., из них в установленные сроки выполнены работы на сумму 2 420,9 тыс. руб. (акты КС-2: от 18.07.2015 № 1 – 884,8 тыс. руб., от 19.08.2015 № 2 – 1 536,1 тыс. руб.), с просрочкой на 116 дней на сумму 372,8 тыс. руб. (акт КС-2 от 23.12.2015 № 3).

В рамках контракта выполнены следующие работы: демонтаж (стен, перегородок, оконных блоков, рулонных кровель, полов, бетонных фундаментов, металлоконструкций), устройство фундаментов, кладка стен и перегородок, установка окон ПВХ, устройство полов из плит керамогранитных, устройство кровли, установка биметаллических радиаторов отопления, прокладка канализации и водопровода, монтаж вентиляции. Оплата за выполненные работы (субсидии на иные цели) произведена на сумму 2 420,9 тыс. руб. (п/п от 25.11.2015 № 373896 – 884,8 тыс. руб. и № 373897 – 1 536,1 тыс. руб.). Сумма оплаты по 3-му акту в размере 372,8 тыс. руб. была удержана заказчиком в качестве неустойки в соответствии с п.3.16 контракта.

За период с 02.10.2015 по 27.11.2015 в подрядную организацию направлено 6 претензий по поводу выполнения работ в меньших объемах и задержки установленных сроков. 09.12.2015 учреждением принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, информация размещена в ЕИС. Однако в соответствии с предписанием УФАС по Воронежской области (от 23.01.2016 № 0216/323) решение об одностороннем отказе учреждением было отменено.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 12.05.2016 с ООО «ПетроСтрой» в пользу учреждения взыскано 1 242,6 тыс. руб. неустойки, исковое заявление подрядчика о взыскании с учреждения задолженности по оплате выполненных работ на сумму 663,6 тыс. руб.<sup>10</sup> оставлено без рассмотрения. Исполнительное производство возбуждено 19.04.2017, окончено 23.10.2017 (в связи с отсутствием имущества у должника). Необходимо отметить, что в соответствии с ч. 5 ст. 46 Федерального закона от 02.10.2017 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскатель вправе повторно по истечении шести месяцев предъявить для исполнения исполнительные документы либо до истечения указанного срока в случае выявления информации об изменении имущественного положения должника.

#### 2016 год

В 2016 году на проведение капитального и текущего ремонтов учреждению предусмотрено финансирование в размере 4 534,0 тыс. руб., в том числе на капитальный ремонт – 1 209,0 тыс. руб. (субсидии на иные цели), текущий ремонт – 3 325,0 тыс. руб. (внебюджетные средства).

Всего учреждением заключено 6 контрактов на общую сумму 3 984,5 тыс. руб.:

- контракт от 04.08.2016 № Ф.2016.187841 (заключен по результатам электронного аукциона) с ООО «Парагон» на выполнение работ по капитальному ремонту помещений по адресу: ул. Минская, 19, корпус 2 на сумму 1 287,0 тыс. руб. Срок выполнения работ 23.09.2016 (50 календарных дней с момента заключения контракта), срок оплаты 30 дней с даты

<sup>10</sup> Акт КС-2 от 23.12.2015 № 3 на сумму 372,8 тыс. руб., и не принятый учреждением к оплате акт КС-2 от 28.12.2015 № 4 на сумму 290,8 тыс. руб.



подписания заказчиком документов о приемке. Дополнительными соглашениями от 05.10.2016 № 1 объем работ уменьшен на 145,1 тыс. руб., или 11,3% от суммы контракта, от 10.10.2016 № 2 объем работ увеличен на 88,5 тыс. руб., от 30.12.2016 № 3 сумма контракта уменьшена в соответствии с фактически выполненными работами до 1 208,5 тыс. руб., при этом срок выполнения работ, предусмотренный контрактом, не изменился. Однако, согласно подп. «б» п. 1 ч. 1 ст. 95 Закона № 44-ФЗ при исполнении контракта допускается по соглашению сторон изменять цену контракта (увеличивать или уменьшать), но не более чем на 10% цены контракта, пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги. Указанные изменения распространяются только на товары, работы, услуги, предусмотренные контрактом. При этом возможность внесения указанных изменений в контракт предусмотрена до момента поставки товара, выполнения работы, оказания услуги. **Действия заказчика содержат признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ (предусматривает санкцию в виде административного штрафа на должностных лиц в размере двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - двести тысяч рублей).**

Работы выполнены в полном объеме (акты КС-2: от 23.09.2016 № 1 – 1 120,0 тыс. руб., от 12.10.2016 № 1 – 88,5 тыс. руб.). В рамках контракта выполнены следующие работы: установка дверей (металлических, деревянных, ПВХ), установка рольставней, установка в санузле поручней для маломобильных групп населения (далее МГН), облицовка стен гипсокартонными листами, устройство подвесных потолков, облицовка стен керамическими плитками, устройство полов из керамогранитных плиток, установка сантехприборов (унитазов, умывальников, поддонов душевых, смесителей), установка водонагревателя. Оплата за выполненные работы (субсидии на иные цели) произведена по п/п от 29.12.2016 № 450903, что на 48 дней позже установленного срока. **Контрольными обмерами (акт обследования от 17.11.2017 б/н) выявлено, что в служебном туалете установлено на один откидной поручень для МГН меньше, чем включено в акт КС-2. Стоимость поручня составляет 4,5 тыс. руб.** Учреждением направлено письмо с требованием устранить выявленное нарушение (вернуть разницу в стоимости поручня, либо поставить недостающий откидной поручень). В ходе проверки подрядной организацией установлен недостающий откидной поручень;

- контракт от 12.08.2016 № Ф.2016.208478 (заключен по результатам электронного аукциона) с ООО «ДкомСтрой» на выполнение работ по ремонту помещений по адресу: ул. Минская, 19, корпус 2 на сумму 1 913,5 тыс. руб. (внебюджетные средства). Срок выполнения работ 01.10.2016 (50 календарных дней с момента заключения контракта), срок оплаты 30 дней с даты подписания заказчиком документов о приемке. Дополнительными соглашениями от 12.09.2016 № 1 и от 26.09.2016 № 2 объем работ соответственно уменьшен и увеличен на 159,3 тыс. руб. Работы выполнены в

полном объеме (акты КС-2 от 03.10.2016: № 13 – 397,4 тыс. руб., № 14 – 1 516,1 тыс. руб.). В рамках контракта выполнены следующие работы: установка металлической двери, установка рольставней, облицовка цокольной части фасада плитами на металлическом каркасе, утепление стен фасада с отделкой штукатуркой «короед», устройство входных групп (фундамент, кирпичная кладка стен, устройство ступеней), устройство пандуса и ограждения пандуса для МГН, электромонтажные работы (прокладка кабеля, установка выключателей, розеток, разветвительных коробок, светильников, установка электрощитового оборудования). Оплата за выполненные работы произведена по п/п от 08.12.2016 № 408468 и № 408658 (на 11 дней позже установленного срока). **Контрольными обмерами (акт обследования от 16.11.2017 б/н) установлено, что вместо рольставня размером 3,6х2,6 м установлен рольставень размером 1,6х1,5 м. Разница в стоимости составила 21,1 тыс. руб.** Учреждением направлено письмо ООО «ДкомСтрой» (от 27.11.2017 № 185) с требованием произвести возврат необоснованно перечисленных денежных средств;

- контракт от 29.09.2016 № 29/09 заключен на основании протокола закупки у единственного поставщика (по форме аукциона) с ООО «ДкомСтрой» на выполнение работ по ремонту помещений по адресу: ул. Минская, 19, корпус 2 на сумму 100,0 тыс. руб. (внебюджетные средства). Срок выполнения работ 06.10.2016 (5 рабочих дней с момента заключения контракта), срок оплаты в контракте не указан. Работы сданы в установленный срок (акт КС-2 от 03.10.2016 № 10), при этом выполнены работы по штукатурке стен и откосов по сетке без устройства каркаса. Оплата за выполненные работы произведена по п/п от 17.10.2016 № 338506;

- контракт от 26.10.2016 № 20/2016 заключен на основании протокола закупки у единственного поставщика (по форме аукциона) с ООО «ДкомСтрой» на выполнение работ по ремонту помещений по адресу: ул. Минская, 19, корпус 2 на сумму 247,1 тыс. руб. (внебюджетные средства). Срок выполнения работ 09.11.2016 (10 рабочих дней с момента заключения контракта), срок оплаты в контракте не указан. Работы выполнены в установленный срок (акт КС-2 от 03.11.2016 № 18). В рамках контракта выполнены следующие работы: разборка асфальтобетонного покрытия, устройство бетонных плитных тротуаров, установка бортовых камней, устройство металлических ограждений без поручней. Оплата за выполненные работы произведена по п/п от 23.12.2016 № 427198. **Контрольными обмерами (акт обследования от 17.11.2017 б/н) выявлено следующее:**

- работы по устройству бетонных плитных тротуаров выполнены на 63 кв. м меньше, чем указано в акте КС-2. Разница в стоимости работ составила 32,4 тыс. руб.;

- в акте выполненных работ дважды учтена стоимость металлического ограждения. Стоимость излишне принятого и оплаченного ограждения составила 27,6 тыс. руб.

Учреждением направлено письмо ООО «ДкомСтрой» (от 27.11.2017 № 185) с требованием произвести возврат необоснованно перечисленных денежных средств;

- контракт от 26.10.2016 № 21/2016 заключен на основании протокола закупки у единственного поставщика (по форме аукциона) с ООО «ДкомСтрой» на выполнение работ по ремонту помещений по адресу: ул. Минская, 19, корпус 2 на сумму 360,5 тыс. руб. Срок выполнения работ 09.11.2016 (10 рабочих дней с момента заключения контракта), срок оплаты в контракте не указан. Дополнительным соглашением от 09.12.2016 б/н сумма контракта уменьшена до 360,3 тыс. руб. Работы выполнены в установленный срок (акт КС-2 от 03.11.2016 № 19). В рамках контракта выполнены следующие работы: штукатурка по сетке без устройства каркаса, устройство покрытий и облицовка ступеней из плиток тротуарных, наружная облицовка плитками керамогранитными, устройство желобов подвесных, устройство отмостки. Оплата за выполненные работы произведена по п/п от 23.12.2016 № 427199;

- контракт от 02.11.2016 № 02/2016 заключен на основании протокола закупки у единственного поставщика (по форме аукциона) с ООО «Парагон» на выполнение работ по ремонту помещений по адресу: ул. Минская, 19, корпус 2 на сумму 76,4 тыс. руб. Срок выполнения работ 17.11.2016 (10 рабочих дней с момента заключения контракта), срок оплаты 30 дней с даты подписания заказчиком документов о приемке. Работы выполнены в установленный срок (акт КС-2 от 15.11.2016 № 1). В рамках контракта выполнены следующие работы: установка смесителей, прокладка трубопроводов, установка диффузоров потолочных, установка дверного блока ПВХ. Оплата за выполненные работы произведена по п/п от 19.12.2016 № 422786.

### 2017 год

В 2017 году на проведение текущего ремонта учреждению предусмотрено финансирование в размере 2 117,5 тыс. руб. (внебюджетные средства).

Всего учреждением заключено 6 контрактов на общую сумму 1 600,6 тыс. руб.:

- контракт от 19.05.2017 № 32 заключен на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ с ИП Костиным В.С. на выполнение работ по ремонту системы холодного водоснабжения по адресу: Ленинский проспект, 207 на сумму 48,2 тыс. руб. Срок выполнения работ 02.06.2017 (10 рабочих дней с момента заключения контракта), срок оплаты не установлен. Работы выполнены в установленный срок (акт КС-2 от 19.05.2017 № 1). Оплата за выполненные работы произведена в полном объеме по п/п от 13.06.2017 № 192792;

- контракт от 19.05.2017 № 1805 заключен на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ с ИП Костиным В.С. на выполнение работ по подготовке отопительной системы к отопительному сезону 2017-2018 г.г. по адресу: ул. Минская, 19, корпус 2 на сумму 15,6 тыс. руб. Срок

выполнения работ 02.06.2017 (10 рабочих дней с момента заключения контракта), срок оплаты 30 дней с даты подписания заказчиком документов о приемке. Работы выполнены в установленный срок (акт КС-2 от 19.05.2017 № 1). Оплата за выполненные работы произведена в полном объеме в установленные сроки (п/п от 13.06.2017 № 192789);

- контракт от 30.06.2017 № 300617 заключен на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ с ИП Щербининым А.И. на выполнение работ по ремонту туалета 1 этажа по адресу: Ленинский проспект, 207 на сумму 397,1 тыс. руб. Срок выполнения работ 30.07.2016 (30 календарных дней с момента заключения контракта), срок оплаты 30 дней с даты подписания заказчиком документов о приемке. Дополнительным соглашением от 02.10.2016 № 1 сумма контракта уменьшена до 313,0 тыс. руб. Работы выполнены на 5 дней позже установленного срока (акт КС-2 от 04.09.2016 б/н). В рамках контракта выполнены следующие работы: демонтажные (разборка облицовки стен и покрытий полов из керамических плиток, отбивка штукатурки, снятие оконных коробок и переплетов, снятие дверных коробок и полотен, разборка кирпичных перегородок), общестроительные (устройство стяжек и оштукатуривание стен, установка оконного блока из ПВХ, устройство подвесных потолков, устройство покрытий полов из плит керамогранитных, облицовка стен керамическими плитками, установка сантехнических перегородок, кирпичная кладка), сантехнические (демонтаж и установка сантехприборов (унитазов, писсуаров, чаш напольных, умывальников, разборка и прокладка трубопроводов и канализации, смена трапов, смесителей, демонтаж и установка радиаторов отопления), электромонтажные (демонтаж и установка светильников, выключателей и розеток, установка электрополотенца (сушилка для рук), вентилятора), погрузка и вывоз мусора. Оплата за выполненные работы произведена в полном объеме в установленные сроки (п/п от 29.09.2017 № 331164);

***Выборочной проверкой обоснованности применения территориальных единичных расценок установлены следующее:***

- ***при выполнении работ по монтажу электрополотенца (сушилка для рук) при наличии прямой расценки (ТЕРм08-03-602-01) применена расценка ТЕРм37-01-014-01 «Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования: 30 кг», тем самым стоимость работ завышена на 10,3 тыс. руб.***

- ***при установке окна из ПВХ в туалете 1 этажа расценкой ТЕР10-01-034-06 (поз. 20 акта КС-2) стоимость оконного блока в текущих ценах предусмотрена в размере 17,2 тыс. руб. за 1 кв. м, соответственно цена оконного блока площадью 2,4 кв. м – 41,2 тыс. руб. в текущих ценах.***

Справочно. При установке такого же окна в туалете 2 этажа (поз. 19 акта КС-2 от 12.10.2017 б/н по контракту от 21.09.2017 № 210917 с ИП Щербининым А.И.) из той же расценки (ТЕР10-01-034-06) удален материальный ресурс ТССЦ-203-0993 (оконный блок) и стоимость оконного

блока принята по прайс-листу (поз. 20 акта КС-2 от 12.10.2017 б/н) при этом стоимость оконного блока площадью 2,4 кв. м составила 14,2 тыс. руб. или 5,9 тыс. руб. за 1 кв. м). Разница в стоимости оконных блоков составила **27,0 тыс. руб.**

Учреждением направлено письмо с требованием устранить выявленные нарушения (вернуть разницу в стоимости оконного блока и монтажа электрополотенца, либо выполнить дополнительные работы на вышеуказанные суммы).

**В ходе проведения контрольного мероприятия подрядчиком выполнены дополнительные работы по замене светильников в фойе и установке металлического поручня на лестницах в здании учреждения по адресу Ленинский проспект, 207.**

- контракт от 25.08.2017 № 16/17 заключен на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ с ООО СП «Левобережное» на выполнение работ по ремонту пола сцены зала по адресу: Ленинский проспект, 207 на сумму 270,6 тыс. руб. Срок выполнения работ 24.09.2016 (30 календарных дней с момента заключения контракта), срок оплаты 30 дней с даты подписания заказчиком документов о приемке. Работы выполнены в установленный срок (акт КС-2 от 25.09.2016 № 1). В рамках контракта выполнены следующие работы: разборка дощатых полов, устройство оснований под полы, острожка, устройство паркета, окраска полов. Оплата за выполненные работы произведена в полном объеме в установленные сроки (п/п от 17.10.2017 № 358907);

- контракт от 15.09.2017 № Ф.2017.397917 заключен на основании протокола рассмотрения единственной заявки с ООО Производственная база «ЖКХ» на выполнение работ по благоустройству территории по адресу: Ленинский проспект, 207 на сумму 675,7 тыс. руб. Срок выполнения работ 15.10.2016 (30 календарных дней с момента заключения контракта), срок оплаты 15 дней с даты подписания заказчиком документов о приемке. Работы выполнены в установленный срок (акт КС-2 от 14.10.2017 № 264). В рамках контракта выполнены следующие работы: разборка покрытий асфальтобетонных, бортовых камней, устройство покрытий из асфальтобетонных смесей и тротуаров из плитки, установка бортовых камней, устройство водоприемных колодцев, погрузка и перевозка мусора. Оплата за выполненные работы произведена в полном объеме на 16 дней позже установленного срока (п/п от 14.11.2017 № 402057). **Контрольными обмерами (акт обследования от 02.11.2017 б/н) выявлено следующее:**

- **работы по устройству покрытий из тротуарной плитки выполнены на 36 кв. м меньше, чем указано в акте КС-2;**

- **установлено: бортового камня БР 100.30.15 на 73 п. м, БР 100.20.8 на 3 п. м меньше, чем указано в акте КС-2.**

**Стоимость излишне принятых и оплаченных работ составила 87,0 тыс. руб.** В ходе проведения контрольного мероприятия учреждению направлено предписание (от 27.11.2017 № 978-06) о принятии мер по возмещению ООО Производственная база «ЖКХ» необоснованно

полученных денежных средств. Платежным поручением от 29.11.2017 № 322 денежные средства зачислены на счет учреждения;

- контракт от 21.09.2017 № 210917 заключен на основании п. 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ с ИП Щербининым А.И. на выполнение работ по ремонту помещений по адресу: Ленинский проспект, 207 на сумму 193,4 тыс. руб. Срок выполнения работ 21.10.2016 (30 календарных дней с момента заключения контракта), срок оплаты 30 дней с даты подписания заказчиком документов о приемке. Работы выполнены в установленный срок (акт КС-2 от 12.10.2017 б/н). В рамках контракта выполнены следующие работы: снятие оконных коробок и переплетов, облицовка стен гипсокартонными листами, устройство стяжек и оштукатуривание стен, установка деревянных дверных блоков и оконного блока из ПВХ, смена воронок, прямых звеньев и отливов водосточных труб, прокладка трубопроводов отопления из полиэтиленовых труб, прокладывание труб гофрированных из ПВХ и затягивание провода в проложенные трубы, установка вентилятора, демонтаж и установка унитаза, погрузка и вывоз мусора. Оплата за выполненные работы произведена в полном объеме на 3 дня позже установленного срока (п/п от 14.11.2017 № 402056).

*Всего за проверяемый период на выполнение капитального и текущего ремонтов предусмотрено финансирование в размере 12 649,5 тыс. руб. (субсидии на иные цели – 5 445,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 7 204,5 тыс. руб.). Заключено 14 контрактов на сумму 9 855,3 тыс. руб. Кассовые расходы составили 8 297,9 тыс. руб., в том числе: субсидии на иные цели – 4 069,4 тыс. руб., внебюджетные средства – 4 228,5 тыс. руб.).*

#### **5. Проверка обоснованности и эффективности расходования средств, выделенных на приобретение оборудования.**

В соответствии с МП реализация подпрограммы в части развития культурно-досуговой деятельности направлена на оснащение муниципальных учреждений культуры современным оборудованием и музыкальными инструментами. В рамках программы учреждением приобреталось оборудование:

#### **2014 год**

Всего приобретено оборудование на сумму 469,5 тыс. руб.: за счет средств бюджета городского округа (субсидии на иные цели) – 50,0 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 419,5 тыс. руб.

*За счет бюджетных средств приобретено следующее оборудование на 50,0 тыс. руб.:*

№ п/п	Наименование оборудования	Цена, тыс. руб.	Договор (контракт)	Поставщик	Товарная накладная
1	Акустическая система (3 шт.), магнитола (2 шт.),	50,6	от 23.12.2014 № 8740877	ООО «Комус-Р2»	От 23.12.2014 № ОУТ/8015458 (оплачено)

ноутбук (договор на 50,6 тыс. руб.)*				26.12.2014)
<b>ИТОГО:</b>	<b>50,6</b>			

\* - в том числе 0,6 тыс. руб. (за счет денежных средств, полученных от оказания платных услуг)


За счет средств от приносящей доход деятельности приобретено следующее оборудование на 418,9 тыс. руб.

№ п/п	Наименование оборудования	Цена, тыс. руб.	Договор (контракт)	Поставщик	Товарная накладная
1.	Пианино «Petroff»	69,7	От 19.06.2014 № 98	ООО «СервисТехЛогист»	От 19.06.2014 (оплачено 09.07.2014)
2.	Хозяйственно-бытовые предметы (чайник, средство защиты глаз и др.) (договор на 9,1 тыс. руб.)*	4,5	От 23.06.2014 № 7376349	ООО «Комус-Р2»	От 23.06.2014 № OVT/6721405 (оплачено 09.07.2014)
3.	Мебель (стол, тумба, шкаф)	100,0	От 30.06.2014 № 7372401	ООО «Комус-Р2»	От 30.06.2014 № OVT/6719477 (оплачено 18.07.2014)
4.	Аккордеон Weltmaister (3 шт. × 20 тыс. руб.)	60,0	От 25.12.2014 № 236	ООО «СервисТехЛогист»	от 25.12.2014 № 96 (оплачено 26.12.2014)
5.	Пианино	63,0	От 25.12.2014 № 118	ООО «Диалог»	От 25.12.2014 № 77 (оплачено 26.12.2014)
6.	Музыкальные инструменты (Аккордеон (Юность-3 (2×11 тыс. руб.), Пианино Petroff (67,7 тыс. руб.), Домра (32 тыс. руб.)	121,7	От 25.12.2014 № 235	ООО «СервисТехЛогист»	От 25.12.2014 № 95 (оплачено 26.12.2014)
	<b>ИТОГО:</b>	<b>418,9**</b>			

\* - 4,6 тыс. руб. отнесено на ст.340 «Материальные запасы»;

\*\* - кроме того, 0,6 тыс. руб. по договору от 23.12.2014 № 8740877 с ООО «Комус-Р2» (за счет денежных средств, полученных от оказания платных услуг)

Все указанные выше договоры (контракты) заключены с единственным поставщиком на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ (на сумму, не превышающую 100 тыс. руб.). Цена договора (контракта) обоснована коммерческими предложениями, представленными тремя поставщиками.

  
(подпись представителя организации)

  
(подпись сотрудника КСН)

Кроме того, учреждению 17.11.2014 от МБУ ДО Детская школа искусств № 11 им. М.И.Носырева безвозмездно передано 315 экземпляров нотной литературы на сумму 46,4 тыс. руб.<sup>11</sup>

**2015 год**

Всего приобретено оборудование на сумму 591,1 тыс. руб.: за счет средств бюджета городского округа (субсидии на иные цели) – 50 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 541,1 тыс. руб.

*За счет бюджетных средств приобретено следующее оборудование:*

№ п/п	Наименование оборудования	Цена, тыс. руб.	Контракт	Поставщик	Товарная накладная (счет-фактура)
1.	Мебель (стул ученич., столы и др.)	50,0	от 09.09.2015 № 8259572	ООО «Комус-Р2»	от 09.09.2015 № OVT/9857425 (оплачено 22.10.2015)
<b>ИТОГО:</b>		<b>50,0</b>			

*За счет средств от приносящей доход деятельности приобретено следующее оборудование на 541,1 тыс. руб. (в том числе за счет денежных средств, полученных от оказания платных услуг - 2 договора на 122,2 тыс. руб.):*

№ п/п	Наименование оборудования	Цена, тыс. руб.	Договор (контракт)	Поставщик	Товарная накладная
1.	Компьютерное оборудование (принтер Canon, клавиатуры, мышки, сумка для ноутбука)	99,9	от 24.06.2015 № 10050977	ООО «Комус-Р2»	от 24.06.2014 № OVT/9197237(оплачено 08.07.2015)
2.	Строительный инструмент (дюбели, сверла и т.п.) (договор на сумму 25 тыс. руб.)*	0,6	от 19.06.2015 № 10919	ИП Махотин А.А.	от 29.07.2014 № ЯРМ0031711 (оплачено 06.08.2015)
3.	Жесткий диск, монитор LG23"	22,3	от 03.11.2015 № 15465	ООО «КЦ Кей-Воронеж»	от 06.11.2015 № BP2101 (оплачено 25.11.2015)
4.	Пианино «Petroff-114»	80,0	от 18.12.2015 № 17553	ООО «Мастер»	от 18.12.2015 № 165 (оплачено 29.12.2015)
5.	Сетевые фильтры (8 шт.)	4,1	от 22.12.2015 № 11730992	ООО «Комус-Р2»	от 22.12.2015 № OVT/10792101(оплачен о 29.12.2015)

<sup>11</sup> Безвозмездно получено ДШИ № 11 от АУ ВО «Воронежский областной фонд социальной поддержки населения» 09.01.2014

  
(подпись представителя организации)

  
(подпись сотрудника КСН)



6.	Музыкальные инструменты (Ксилофон (135 тыс. руб.) и Пианино Renisch (68 тыс. руб.))	203,0	от 25.12.2015 № 17921	ООО «Мастер»	от 25.12.2015 № 167 (оплачено 29.12.2015)
7.	Мольберт ученический художественный	32,0	от 11.12.2015 № 17272	ИП Симомян С.А.	от 12.12.2015 № 17 (оплачено 29.12.2015)
8.	Пианино «Weinbach» и Пианино «Аккорд»	97,0	от 18.12.2015 № 17552	ООО «Мастер»	от 21.12.2015 № 166 (оплачено 29.12.2015)
9.	Флэш-память Transcent (5 шт.)	2,1	от 22.12.2015 № 11730975	ООО «Комус- P2»	От 22.12.2015 № OVT/10792118 (оплачено 29.12.2015)
	<b>ИТОГО:</b>	<b>541,1</b>			

\* - 24,4 тыс. руб. отнесено на ст.340 «Материальные запасы».

Все контракты заключены с единственным поставщиком на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ (на сумму, не превышающую 100 тыс. руб.). Цена контракта обоснована коммерческими предложениями, представленными тремя поставщиками.

#### 2016 год

Всего приобретено оборудование на сумму 471,7 тыс. руб.: за счет средств бюджета городского округа (субсидии на иные цели) – 100,0 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 371,7 тыс. руб.

*За счет бюджетных средств приобретено следующее оборудование:*

№ п/п	Наименование оборудования	Цена, тыс. руб.	Контракт	Поставщик	Товарная накладная (счет-фактура)
1.	Колокол (3 кг) (3 шт: 2 шт. × 5,6 тыс. руб., 1 шт. (5,8 тыс. руб.))	17,0	от 06.09.2016 № 22/09	ООО «Вера»	от 06.09.2016 № 47 (оплачено 24.11.2016)
2.	Пианино «Weinbach»	83,0	от 23.08.2016 № 23/08	ООО «Интерсфера»	от 01.09.2016 № 109 (оплачено 24.11.2016)
	<b>ИТОГО:</b>	<b>100,0</b>			

*За счет средств от приносящей доход деятельности приобретено следующее оборудование на 317,7 тыс. руб. (в том числе за счет денежных средств, полученных от оказания платных услуг - 4 договора на 103,6 тыс. руб.):*

  
(подпись представителя организации)

  
(подпись сотрудника КСП)

№ п/п	Наименование оборудования	Цена, тыс. руб.	Договор (контракт)	Поставщик	Товарная накладная
1.	Стул «Серна» (30 шт. × 0,74 тыс. руб.)	22,3	от 16.03.2016 № 12381052	ООО «Комус-Р2»	от 16.03.2016 № OVT/1141207 9 (оплачено 05.04.2016)
2.	Легкий попстр с сумкой для переноски (40 шт. × 1,7 тыс. руб.)	67,6	от 31.05.2016 № 23431	ИП Статкевич С.В.	от 31.05.2016 № 298 (оплачено 15.06.2016)
3.	Пианино «Petroff-114»	79,9	от 23.06.2016 № 23/06	ООО «Интерсфера»	24.06.2016 № 92 (оплачено 29.07.2016)
4.	Системный блок Lenovo, магнитола, телефон, дальномер и др.... (всего 9 наименований)	98,3	от 22.09.2016 № 22/09	ООО «СмартОфис»	от 22.09.2016 № OEP/8872036 (оплачено 17.10.2016)
5.	Мебель (стулья (48 шт.), столы, зеркала, металлический шкаф архивный и др.)	86,1	от 25.11.2016 № 251116	ООО «СмартОфис»	от 25.11.2016 № OEP/8907713 (оплачено 19.12.2016)
6.	Хозяйственно-бытовые принадлежности (перчатки, чистящие средства и др.) (договор на сумму 15,6 тыс. руб.)*	2,0	от 28.11.2016 № 281116	ООО «СмартОфис»	от 28.11.2016 № OVT/1383192 8 (оплачено 19.12.2016)
7.	Тюль, ламбрекены, карнизы (договор на сумму 100 тыс. руб.)**	12,0	от 27.12.2016 № 27122016	ООО «Татьянин день»	от 28.12.2016 № 11 (оплачено 28.12.2016)
8.	План эвакуации фотолюминесцентный	3,5	от 30.11.2016 № 301116	ООО «Стройпожсервис»	от 01.12.2016 № 599 (оплачено 23.12.2016)
	<b>ИТОГО:</b>	<b>371,7</b>			

\* - 13,6 тыс. руб. отнесено на ст. 340 «Материальные запасы»;

\*\* - 88,0 тыс. руб. отнесено на ст.340 «Материальные запасы».

Все контракты заключены с единственным поставщиком на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ (на сумму, не превышающую 100 тыс. руб.). Цена контракта обоснована коммерческими предложениями, представленными тремя поставщиками.

**9 месяцев 2017 года**

Всего приобретено оборудование на сумму 889,4 тыс. руб.: за счет средств бюджета городского округа (субсидии на иные цели) – 75 тыс. руб., за счет внебюджетных источников – 814,4 тыс. руб.

*За счет бюджетных средств приобретено следующее оборудование:*

№ п/п	Наименование оборудования	Цена, тыс. руб.	Контракт	Поставщик	Товарная накладная (счет-фактура)
1.	Музыкальные инструменты (трещотки, бубны, бубенцы, палка дождя и т.п.)	25,0	от 29.05.2017 № 2905	ООО «Компания «Музыкальный мир»	От 29.05.2017 № 2905/1 (оплачено)
2.	Комплект штор в концертный зал, ламбрекен и рулонная штора	50,0	от 18.05.2017 № 1905	ООО «Татьянин день»	От 19.05.2017 № 5 (оплачено)
	<b>ИТОГО:</b>	<b>75,0</b>			

*За счет внебюджетных средств приобретено следующее оборудование на сумму 814,4 тыс. руб. (в том числе за счет денежных средств, полученных от оказания платных услуг - 5 договоров на 99,8 тыс. руб.):*

№ п/п	Наименование оборудования	Цена, тыс. руб.	Договор (контракт)	Поставщик	Товарная накладная
1.	Автомобиль на 7 посад. мест LADA Largus	685,1	от 26.06.2017 № Ф.2017.237190	ООО «АвтоцентрГАЗ»	от 05.07.2017 № 0000000454 (оплачено 17.07.2017)
2.	Запчасти для автомобиля (сигнализация, видеорегистратор, ковры, чехлы и т.п.) (договор на сумму 44,4 тыс. руб.)*	20,1	от 27.07.2017 № 35	ООО «Дайнава-Центр»	от 27.07.2017 № 35 (оплачено 09.08.2017)
3.	Стол компьютерный, стеллаж	4,5	от 04.09.2017 № 2684689	ООО «Комус-Р2»	от 04.09.2017 № OVT/16587231 (оплачено 27.09.2017)
4.	Зарядное устройство для ноутбука (2 шт × 1,6 тыс. руб.)	3,3	от 16.10.2017 №	ООО «Комус-Р2»	от 16.10.2017 № 2771591 (оплачено 24.10.2017)
5.	Монитор PHILIPS	4,7	от 14.09.2017 № 2707670	ООО «Комус-Р2»	от 14.09.2017 № OVT/16715685 (оплачено 27.09.2017)

6.	Хозяйственно-бытовые принадлежности (договор на сумму 18,4 тыс. руб.)**	4,0	от 21.09.2017 № 17895311	ООО «СмартОфис»	от 21.09.2017 № OVT/16786051 (оплачено 10.10.2017)
7.	Хозяйственно-бытовые принадлежности (чистящие средства, мыло и т.п.) (договор на сумму 56,8 тыс. руб.)***	9,4	от 27.07.2017 № 2616083	ООО «СмартОфис»	от 27.07.2017 № OLW/2112920, 2112087 (оплачено)
8.	Пианино «Petroff-114»	83,3	от 12.09.2017 № 120917	ООО «Сфера-М»	от 13.09.2017 № 16
	<b>ИТОГО:</b>	<b>814,4</b>			

\* - 4,9 тыс. руб. отнесено на ст. 225, 19,4 тыс. руб. - на ст. 340 «Материальные запасы»;

\*\* - 14,4 тыс. руб. отнесено на ст.340 «Материальные запасы»;

\*\*\* - 47,4 тыс. руб. отнесено на ст. 340 «Материальные запасы».

Все контракты заключены с единственным поставщиком на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 № 44-ФЗ (на сумму, не превышающую 100 тыс. руб.). Цена контракта обоснована коммерческими предложениями, представленными тремя поставщиками.

Кроме того, учреждению 02.09.2016 от МБУК «Централизованная библиотечная система» безвозмездно передано 2 гардеробные перегородки с дверью и замком (стоимостью 10,0 тыс. руб. каждая).

*Таким образом, за 2014 - 2017 годы (9 месяцев) учреждением приобретено оборудование на сумму 2 488,1 тыс. руб.: за счет средств бюджета городского округа (субсидия на иные цели) – 275,0 тыс. руб., за счет внебюджетных средств (оказание учреждением платных услуг) – 2 146,7 тыс. руб., безвозмездно передано – 66,4 тыс. руб.<sup>12</sup>*

В ходе выездной проверки (17.11.2017) установлено, что все особо ценное движимое имущество и имущество, приобретенное в проверяемый период, имеется в наличии (расположено в учебных кабинетах) используется по назначению.

По информации директора учреждения<sup>13</sup>, с юридическими организациями, осуществляющими свою деятельность в целях поддержания жизнедеятельности ДШИ № 5, учреждение не сотрудничает.

#### **6. Соблюдение учреждением норм Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

Приказами директора школы искусств от 18.03.2014 № 46-ОД и от 15.11.2016 № 214а-ОД обязанности контрактного управляющего в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

<sup>12</sup> Данные бухгалтерского учета безвозмездных поступлений основных средств, предоставленные МКУ «Центр бухгалтерского учета и обеспечения деятельности учреждений, подведомственных управлению культуры»

<sup>13</sup> Письмо директора ДШИ № 5 от 27.12.2017 № 202

муниципальных нужд с 18.03.2013 возложены на Анникову Э.В. (секретарь учебной части), а с 15.11.2016 – на Разинкову Т.А. (делопроизводитель) (прошли обучение в АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов» по программе «Управление государственными и муниципальными закупками: контрактная система»). Разинкова Т.А. исполняет обязанности контрактного управляющего по настоящее время.

**В ходе выборочной проверки соблюдения учреждением требований Федерального закона № 44-ФЗ при размещении информации о контрактах (договорах) на проведение капитального и текущего ремонтов, а также на приобретение оборудования в ЕИС и АИС МЗ выявлены следующие нарушения:**

✓ в реестре контрактов не размещены документы о приемке выполненных работ по ремонту помещений учреждения (акты КС-2 от 23.09.2016 № 1 и от 12.10.2016 № 1), предусмотренные п.13 ч.2 и ч.3 ст.103 44-ФЗ, а также информация об оплате (платежное поручение от 29.12.2016 № 450903), предусмотренная п. 10 ч. 2 и ч. 3 ст. 103, по контракту от 04.08.2016 № Ф.2016.187841 с ООО «Парагон», а также акты КС-2 от 03.10.2016 №№ 13,14 и платежные поручения от 08.12.2016 № 408468 и № 408658 по контракту от 12.08.2016 № Ф.2016.208478 с ООО «ДкомСтрой».

Консультант

/подпись/

А.А. Аминов

/инициалы и фамилия/

Главный специалист

/подпись/

О.А. Матвиенко

/инициалы и фамилия/

С актом ознакомлены:

Директор МБУ ДО  
Детская школа искусств № 5

/подпись/

В.М. Золототрубов

/инициалы и фамилия/

Директор МКУ  
«ЦБУ и ОДУ УК»

/подпись/

Е.Л. Черепанина

/инициалы и фамилия/

Акт составлен в двух экземплярах.

Один экземпляр акта получен<sup>14</sup> «10» декабря 2017 года

<sup>14</sup> В соответствии с законом Воронежской области от 06.10.2011 № 130-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Воронежской области», Регламентом Контрольно-счетной палаты, подписанный на каждом листе экземпляр акта должен быть возвращен в течение пяти рабочих дней.